

Pelutag

4/67-37/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Nagymaros Város Önkormányzat

Cím: 2626 Nagymaros Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Törzskönyvi azonosító szám: PRI 731113

Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11742094-15394033

Képviseli: Heinczinger Balázs polgármester
a továbbiakban "Megrendelő" másrészről a

valamint másrészről a

ÚT-FINIS Közlekedés és Közműépítő Kft.

Székhelye: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5.

Levelezési címe: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5...

Adószám: 22678922-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 137449

Számlavezető bank neve: MKB Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 10300002-10703335-49020014

Építőipari kivitelező nyilvántartási száma: 26A60943

Képviseli: Gyimesi Levente ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Felek** (továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzetes megállapítások

1.1. Megrendelő a „Nagymaros, Eurovelo 6 kerékpárút felújítása” tárgyában, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) mellőzésével – tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke a Kbt. egybeszámítási szabályainak figyelembe vételével sem érte el a közbeszerzési értékhatárt - beszerzési eljárást indított a „**Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén**” című pályázati felhívásra benyújtott, **PM KEREKPARUT 2018/27** azonosítószámú pályázatában a BPM-ÁPI/3066-4/2019 számú Támogatási szerződésben szereplő kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében.

1.2. A beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

1.3. Megrendelő és Vállalkozó 2021. július 30. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek. A munkaterület átadása 2021. szeptember 6. napján megtörtént, azonban az első munkavégzés – Polgármester úr írásban tett kérésének megfelelően – 2021. szeptember 15. napján következett be. Utóbbi időponttól számítandó a teljesítésre meghatározott időtartam.

1.4. A felek egybehangzó akarattal az eredeti szerződés módosítását határozzák el. A szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanakkor a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

1.5. A Megrendelő műszaki ellenőre 2021. 10. 12-én készült nyilatkozatában megállapította, hogy „... a nyáron a Dunán több árhullám vonult le, mely többszöri tetőzéssel járt. A felújítással érintett szakasz egyértelműen víz alatt volt a Panorámától a Halasig. Augusztus 7-10 között szintén árhullám vonult le, melyet követően még 3 napig igen magas volt a vízállás.

A Panoráma parkoló és a Magyar utca közötti szakaszon, több helyen a Duna magas vízállása miatt az aszfalt burkolat megbomlott, töredezett. Ennek következménye, hogy sajnos nem elegendő a tervezett

és pályázaton nyertes 20%-os hosszarányú kopóréteg felújítás, hanem a teljes felület felújítása szükséges, így javaslom a megrendelt aszfalt mennyiségének növelését.

Ezen túlmenően a Megrendelő műszaki ellenőre 2021. 10. 06-án készült nyilatkozatában leírja, hogy ... a helyszíni bejárások alkalmával észleltük, hogy a Duna folyammal közvetlen kapcsolatban álló töltés - melyen a felújítandó kerékpárút elhelyezkedik (....) jelentősen alámosódott. Az érintett szakaszra korábban csak kopóréteg csere volt betervezve, azonban a fent leírt okok miatt szükséges és elengedhetetlen a támfal helyreállítása, kijavítása, ellenkező esetben, mivel várhatóan rövid időn belül állékonyságvesztés következik be, így nem lenne szavatolható az újonnan készült kopóréteg sértetlensége. Fentiek miatt a kopóréteg kivitelezése előtt elengedhetetlen a támfal felújítása, rekonstrukciója."

Ezek a költségvetésben és a műszaki leírásban sem szereplő munkák csak pótmunka megrendeléssel teljesíthetők.

A Vállalkozó a Megrendelő számára - figyelemmel arra, hogy a kivitelezés során bizonyos munkaműveletek elmaradnak - pótmunkákat is tartalmazó javított, különbözeti költségvetést készített, mely a jelen szerződést módosító megállapodás 1. sz. melléklete.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. Az eredeti szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő, az alábbiak szerint módosul:
A kivitelezés kötbérterhes teljesítési határideje: a munkaterület átadását követő 60 naptári nap.

2.2. Az eredeti szerződés 5.1. pontjában meghatározott nettó 37.336.768,- Ft + ÁFA, Vállalkozási díj az elmaradó munkák (nullás tételek) és a pótmunka összegével javított különbözeti költségvetésben meghatározott nettó 39.371.768,- Ft összegre módosul.

3. Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással érintette pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.

4. Jelen szerződést módosító megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Nagymaros, 2021. október hónap 18. nap



Heinczinger Balázs
polgármester
Megrendelő
Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros, 2021. október hónap 18. nap

ÚT-FINIS KFT.
2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz M. u. 5.
Adószám: 22678922-2-13
Cég.sz.: 132-09-137449
MKB 10300002-10703335-49020014
Gyimesi Levente
ügyvezető igazgató
Vállalkozó
ÚT-FINIS Kft.

Ellenjegyzem:

Nagymaros, 2021. október hónap 18. napján



Lindmayer Eszter jegyző
Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 - 14+690 közötti szakaszon
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (javított)

Szr	Tétel	Menny	Me	Eár - anyag	Eár - díj	Anyagköltség	Munkadíj	Eredeti ajánlat Nettó összesen	Új mennyiség	Me	Anyagköltség	Munkadíj	Új ajánlat Nettó összesen
Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 - 14+690 közötti szakaszon													
1	Felvonulás és előkészítés konténer telepítés, illemhely telepítés)	1 e		250 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	450 000 Ft	1 e		250 000 Ft	200 000 Ft	450 000 Ft
2	Megjelő útburkolat elbontása, és földmunka, szállítással, lerakóhelyi díjjal	378 m3		12 500 Ft	8 000 Ft	4 725 000 Ft	3 024 000 Ft	7 749 000 Ft	378 m3		4 725 000 Ft	3 024 000 Ft	7 749 000 Ft
3	Tulórészítés	886,88 m2		0 Ft	1 450 Ft	0 Ft	1 285 976 Ft	1 285 976 Ft	886,88 m2		0 Ft	1 285 976 Ft	1 285 976 Ft
4	Símtörő hengerlés	886,88 m2		0 Ft	900 Ft	0 Ft	798 192 Ft	798 192 Ft	886,88 m2		0 Ft	798 192 Ft	798 192 Ft
5	Tömörítés gépi erővel	134 m3		0 Ft	3 400 Ft	0 Ft	455 600 Ft	455 600 Ft	134 m3		0 Ft	455 600 Ft	455 600 Ft
6	Kerti szegély készítése, alapírók kiemelésével, beton gerendával(C16), és megtámasztással,	80 m		3 700 Ft	4 000 Ft	296 000 Ft	320 000 Ft	616 000 Ft	80 m		296 000 Ft	320 000 Ft	616 000 Ft
7	Cementhabarcs készággal, előregyártott beton szegélyelemekből	2 db		55 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft	120 000 Ft	230 000 Ft	2 db		110 000 Ft	120 000 Ft	230 000 Ft
8	Alvaföldlapok, és szerelvények szintbe emelése	134 m3		12 000 Ft	7 000 Ft	1 608 000 Ft	938 000 Ft	2 546 000 Ft	134 m3		1 608 000 Ft	938 000 Ft	2 546 000 Ft
9	Homokos kavics talajjavító ágyazati réteg terítése	89 m3		29 000 Ft	8 000 Ft	2 581 000 Ft	712 000 Ft	3 293 000 Ft	89 m3		2 581 000 Ft	712 000 Ft	3 293 000 Ft
10	Ckt-2 cementstabilizáció készítése út és járda aléplímiényként												
11	AC 8 aszfalt-beton kopóréteg készítése 4 cm-es vastagságban, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával, bitumen emulzió permetezésével.	76 m3		90 000 Ft	25 000 Ft	6 840 000 Ft	1 900 000 Ft	8 740 000 Ft	112 m3		10 080 000 Ft	2 800 000 Ft	12 880 000 Ft
12	Forgalomtechnika - burkolati jelek lefestése, KRESZ táblák kihelyezése	30 db		28 000 Ft	48 000 Ft	840 000 Ft	1 440 000 Ft	2 280 000 Ft	30 db		840 000 Ft	1 440 000 Ft	2 280 000 Ft
13	Ideiglenes forgalomtechnika	1 e		280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	560 000 Ft	1 e		280 000 Ft	280 000 Ft	560 000 Ft
14	Zöldfelületek, padló rendezése - füvesítés, tereprendezés	900 m2		1 500 Ft	2 500 Ft	1 350 000 Ft	2 250 000 Ft	3 600 000 Ft	900 m2		1 350 000 Ft	2 250 000 Ft	3 600 000 Ft
15	Veszélyes fák gallyazása, kivágása	8 db		35 000 Ft	95 000 Ft	280 000 Ft	760 000 Ft	1 040 000 Ft	0 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Veszélyes fák ültetése	8 db		56 000 Ft	25 000 Ft	448 000 Ft	200 000 Ft	648 000 Ft	0 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Előnevelt fák ültetése	15 db		98 000 Ft	45 000 Ft	1 470 000 Ft	675 000 Ft	2 145 000 Ft	0 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Tölgsek beültetése	20 m		25 000 Ft	20 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft	20 m		500 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft
19	Háts alatti támfal javítása												
20	megjelő támfal elbontása, kikérülő anyag elszállítása lerakóhelyre	0 m3		0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 m3		0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
21	alapás kikérülő anyag elszállítása lerakóhelyre	0 m3		20 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 m3		80 000 Ft	48 000 Ft	128 000 Ft
22	alap szaluzása	0 db		50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 db		50 000 Ft	30 000 Ft	80 000 Ft
23	alap vaszerelése betonozása	0 m3		60 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 m3		240 000 Ft	80 000 Ft	320 000 Ft
24	terméskő támfal építése	0 m2		30 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 m2		600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft
Mindösszesen Nettó													
27%	ÁFA:							37 336 768 Ft					39 371 768 Ft
27%	ÁFA:							10 080 927 Ft					10 630 377 Ft
													50 002 145 Ft

Bruttó mindösszesen:

A felújítás tartalmazza az első szakaszon (Lóss és Panoráma parkoló között) a teljes burkolati felület cseréjét és az aléplímiény ~55%-os cseréjét, valamint a második szakasz (Panoráma parkoló és a Magyar utca között) az aléplímiény meghagyása mellett a burkolati felület ~20%-os átépítését. Az új ajánlat esetében az első szakasz változatlan, a második szakasz 100%-os burkolat átépítést tartalmaz, valamint a Háts alatti támfal átépítését is.

ÚT-ÉPÍTŐ KFT.
2626 Nagymaros, Gyomai Csaba utca 5. sz.
Adószám: 22678922-2-13
Cégl.sz.: 13-09-137449
MKB 10300002-10703335-49020014